

监 理 日 志

工程名称: 郑州市红花岗镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年4月19日 星期四	气候	晴	气温	21/13
监理人员动态: 王见场巡视。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共20人。					
施工机械动态: 挖机一台, 装载机一台, 引孔机。					
施工进度情况	1. 今日刷防火涂米435个箱, 做4个区间M4插头4套。 2. 汇逆变器4平方线3台, 接3x240线电缆1根。 3. 接3x35线电缆6根。 4. 砖砌切钢管支卡掌土敦18个。				
检查发现的问题	5. 区间接地火罩接22个。 6. 水箱安装调试。 7. 开关站西护坡施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		