

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年4月20日 星期五	气候	多云	气温	29°/13°
监理人员动态: 王见土 巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共2人.					
施工机械动态: 挖机一台, 装载机一台, 冲孔机一台.					
施工进度情况	1. 区间接地焊接43个. 2. 石切穿线钢管支撑土墩20个. 3. 安装桥架盖子350米.				
检查发现的问题	4. 安装桥架接地100根. 5. 开关站西护坡				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			