

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 山地光伏发电工程项目一期工程

日期	2018 年 4 月 21 日 星期六	气候	多云	气温	29/19°
监理人员动态: <u>召开监理例会</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>施工人员共 20 人</u>					
施工机械动态: <u>装载机一台, 引孔机一台</u>					
施工进度 部位	1. 今日刷区间防腐漆 70 个. 2. 桥架盖子安装完成 50 米. 3. 桥架接地完成 50 个.				
检查发现的 问题	4. 线缆标识完成 2 个区. 5. 水泵房接地扁铁沟开半完.				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		