

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年4月22日 星期日	气候	小到中雨	气温	18/12°
监理人员动态: 现场整理资料.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工工人 20人.					
施工机械动态: 装载机一台, 引孔机一台.					
施工进度情况	1. 今日全区消缺防火泥, 堵防火泥完成5个. 2. 撒扁铁. 600米, 刷区间防锈漆 20个.				
检查发现的问题	3. 下午因下雨, 无法施工.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		