

监 理 日 志

工程名称: 山东省郑城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018 年 4 月 23 日 星期二	气候	多云	气温	19% ₁₀₀
监理人员动态: 王见场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共 12 人.					
施工机械动态: 装载机一台, 引孔机一台					
施工进度 部位	1. 今日焊接区间接地扁铁 4 个区间. 2. 贴箱变, 汇流箱, 逆变器标识牌完成三个区. 3. 一区区间 MC4 插头空盒完成.				
检查发现的 问题	4. 开关站南护坡施工.				
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		