

监 理 日 志

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018 年 4 月 30 日 星期二	气候	晴	气温	30°/17°
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共 12 人.					
施工机械动态: 挖机一台, 装载机一台.					
施工进度情况	1. 今日区间挂地扁铁 28 个火焊接完成, 散扁铁 100 米. 2. 刷区间漆完成 2 个区. 3. 今日综合楼散水抹面.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪.	总监签阅			