

监 理 日 志

工程名称: 鄂州咸丰县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年5月1日 星期二	气候	雷阵雨	气温	23°/12°
监理人员动态: 整理资料.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共12人.					
施工机械动态: 挖机一台.					
施工进度情况	1. 焊区间接地扁铁21个, 剩余半个区. 2. 刷区间接地扁铁漆完成1个区. 3. 接智能子阵控制器完成五个.				
检查发现的问题	4. 切区间接地扁铁10个, 已完成3个区, 剩余2个.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		