

# 监 理 日 志

工程名称: 郑城县红花镇8MW山地光伏发电项目一期工程

|                   |                                                                            |    |                 |    |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|-------|
| 日期                | 2018年5月9日 星期三                                                              | 气候 | 晴               | 气温 | 23/11 |
| 监理人员动态: 现场巡视      |                                                                            |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
| 施工方人员动态: 施工人员共12人 |                                                                            |    |                 |    |       |
| 施工机械动态: 引孔机一台     |                                                                            |    |                 |    |       |
| 施工进度情况            | 1. 今日火罩接监控箱变底座 8个.<br>2. 刷黄绿漆 44个区间, 现已做完五个区.<br>3. 今日区间穿线钢管 60个, 剩余 140个. |    |                 |    |       |
| 检查发现的问题           | 4. 今日放点 210个, 剩余 1108个.                                                    |    |                 |    |       |
| 处理措施、意见、结果        |                                                                            |    |                 |    |       |
| 协调内容或其他           |                                                                            |    |                 |    |       |
| 记录人               | 苏军豪                                                                        |    | 总监签阅            |    |       |