

监 理 日 志

工程名称: 茨坪县红花镇80MW山地光伏发电项目-其日工东呈

日期	2018年5月10日 星期四	气候	多云	气温	24/11°
监理人员动态: 王见场巡视 施工方人员动态: 施工方人员共12人. 施工机械动态: 引孔机-台.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 今日清理场内树木已完成2个区, 剩余1个区. 2. 今日区间穿线钢管切割40个, 剩余100个. 3. 引孔机引孔50个.				
检查发现的问题	4. 下午随施工单位去对侧站外了解相关施工情况.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		