

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年5月14日 星期一	气候	晴	气温	31°/18°
监理单位动态: 现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共12人.					
施工机械动态: 冲孔机二台, 挖机二台.					
施工进度情况	1. 清理4MW区域松树, 现已全部完成. 2. 今日放点150组, 剩余130组. 3. 箱变基础因位置问题, 暂停施工.				
检查发现的问题	1. 二次设备电缆沟出现积水, 已下发监理通知单整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			