

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年5月5日 星期二	气候	雷阵雨	气温	33°/25°
监理人员动态: 整理资料			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共12人					
施工机械动态: 引孔机二台					
施工进度情况	1. 今日焊中控楼接地井一个. 2. 三区箱变地网焊接完成. 3. 4MW区土或放大点100组, 累计完成62组.				
检查发现的问题	4. 切区间穿线钢管60个. 全部完成. 因下午下雨, 暂停施工.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		