

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 5 月 16 日 星期三	气候	阵雨	气温	31°/20°
监理人员动态: <u>整理资料.</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>施工人员共 12 人.</u>					
施工机械动态: <u>钻孔机二台, 挖机一台.</u>					
施工进度情况	1. 今日土里区间沟 55 个, 累积完成了 30 个, 剩余 150 个区. 2. 放点 30 组, 现已全部完成.				
检查发现的问题	3. 因天气原因, 无法施工. 1. 组件器表面出现遮挡物. 2. 4.5 区内雨后有积水, 需做排水措施.				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知单, 令其整改.				
协调内容或其他					
记录人	苏军豪.	总监签阅			