

监 理 日 志

工程名称: 安仁县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年5月18日 星期五	气候	阴	气温	26/17°
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共12人.					
施工机械动态: 引孔机二台, 装载机一台.					
施工进度情况	1. 清理开关站、综合楼、水泵房施工垃圾. 2. 埋区间接地扁铁沟80个. 已全部完成.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年5月17日 星期四	气候	多云	气温	29%。
监理人员动态: <u>现场巡视.</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>施工人员共12人.</u>					
施工机械动态: <u>引孔机=台. 挖机一台.</u>					
施工进度情况	1. 今日打桥架 支架孔(高压) 35个, 剩余30个. 2. 切桥架 支架角钢完成65个. 全部完成. 3. 埋区间接地扁铁沟80个.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			