

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工期.

日期	2018年5月20日 星期日	气候	多云	气温	18°/15°
监理人员动态: 王现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 方包工人员共12人.					
施工机械动态: 引孔机二台, 挖机一台					
施工进度情况	1. 今日清理孔内浮土240个. 累计完成480个. 2. 清理2区箱变基础坑 3. 切木架架支架角钢完成120个.				
检查发现的问题	4. 6-8区累计引孔完成1600个.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			