

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 5 月 21 日 星期一	气候	多云	气温	
监理人员动态: 王见坤巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 方包工人员共 12 人.					
施工机械动态: 挖机一台, 引孔机二台.					
施工进度情况	1. 今日清理 300 个已引好的孔. 2. 焊接桥架支架完成 90 个, 累计完成 90 个 3. 今日完成引孔 200 个, 累计完成 1800 个.				
检查发现的问题	4. 针对质检整改通知单进行整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		