

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红塔镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 5 月 23 日 星期三	气候	多云	气温	26/14°
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共 12 人.					
施工机械动态: 钻孔机 2 台, 挖机 1 台.					
施工进度情况	1. 今日整改质检站下发的整改通知单. 2. 今日焊桁架支架 80 个, 累计完成 170 个, 剩余 480 个.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		