

监 理 日 志

工程名称: 鄂土成县红花镇 8.0MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年5月24日 星期四	气候	多云	气温	24/17°
监理人员动态: 现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共12人.					
施工机械动态: 31孔机二台.					
施工进度情况	1. 今日火罩接桥架支架10个. 2. 刷桥架支架防锈漆完成18个. 3. 埋区间接地扁铁沟完成50个. 剩余130个.				
检查发现的问题	4. 综合楼卫生间配套设施已到位, 安装完成. 5. 一次舱设备标签开始贴.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			

