

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年5月25日 星期五	气候	雨	气温	
监理人员动态: 整理资料.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共12人.					
施工机械动态: 挖机一台. 引孔机二台					
施工进度情况	1. 清理孔内异物 150个. 剩余 830个. 共 2000个. 2. 刷桥架支架银粉漆 130个. 共完成 180个.				
检查发现的问题	3. 因天气原因. 施工进度滞后.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		