

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年5月26日 星期六	气候	多云	气温	25/17°
监理人员动态: 召开监理例会.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共12人.					
施工机械动态: 引孔机二台. 挖机一台.					
施工进度情况	1. 清理7区孔内异物150个. 累积完成1320个. 剩余680个. 2. 绑扎区间穿线钢管完成30%.				
检查发现的问题	3. 散预埋钢桩1000根. 4. 气象检测设备安装完成.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		