

监 理 日 志

工程名称: 郑城县红花镇 80 MW 山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年5月27日 星期日	气候	多云	气温	29°/18°		
监理人员动态:	现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员共 12 人.						
施工机械动态:	引孔机二台, 装载机一台.						
施工进度部位	1. 埋区间接地扁铁沟 130 个. 2. 今日引孔 150 个, 剩余 480 个.						
检查发现的问题	3. 浇筑地锚桩 160 个. 4. 箱变基础圈梁模板两个.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其 他							
记录人	苏军亮	总监签阅					