

监 理 日 志

工程名称: 郧西县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年5月8日 星期二	气候	多云	气温	31°/21°
监理单位动态:	现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人员共30人.				
施工机械动态:	引孔机=台. 挖机=台.				
施工进度情况	1. 清理孔内异物100个, 累积完成1620个. 2. 绑扎区间穿线钢管完成1.5个区, 累积完成了个区. 3. 今日引孔220个. 4. 细浇筑184个. 累积浇筑360个.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪.		总监签阅		