

监 理 日 志

工程名称: 郟城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年5月29日 星期二	气候	多云	气温	30/20°
监理人员动态: 王晃场巡视 施工方人员动态: 施工人员共30人. 施工机械动态: 挖机一台. 引孔机二台. 装载机一台.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 今日清理孔内异物130个, 累积完成1740个. 2. 绑孔区间穿线钢管1.5个区. 累积完成4个区.				
检查发现的问题	3. 今日地锚桩浇筑完成640个. 累积完成1000个. 4. 今日引孔260个.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		