

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 土地光伏发电项目一期工程

日期	2018年5月30日 星期三	气候	晴转多云	气温	30/18°
监理人员动态: 现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数共32人.					
施工机械动态: 51孔机二台. 装载机二台.					
施工进度情况	1. 今日清理孔内异物 130个, 累计完成 1870个. 2. 6-8区地锚桩浇筑完成 560个. 累计完成 1560个.				
检查发现的问题	3. 今日引孔 27组.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		