

监 理 日 志

工程名称: 安阳县红花镇 80MW 山地光伏发电工程二期工程

日期	2018 年 5 月 31 日 星期四	气候	多云	气温	30/17°
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共 32 人.					
施工机械动态: 引孔机二台, 装载机二台.					
施工进度 部位	1. 今日清理孔内异物 80 个, 累计完成 1950 个. 2. 打桥架支架洞 30 个, 累计完成 95 个.				
检查发现的 问题	3. 今日浇筑 56 个, 累计完成 2120 个. 4. 今日引孔完成 170 个. 5. 箱变基础圈梁模板钢筋绑扎.				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		