

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年6月1日 星期五	气候	多云	气温	31/19°
监理人员动态: 王见场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共32人.					
施工机械动态: 引孔机=台. 装载机=台.					
施工进度情况 施工部位	1. 今日承架支架引孔完成80个. 累计完成175个. 2. 切桥架支架角钢完成280个. 3. 今日引孔完成208个.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			