

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 8MW山地光伏电站项目一期工程

日期	2018年6月2日 星期六	气候	多云	气温	21/17°
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共37人					
施工机械动态: 引孔机二台, 挖装载机二台					
施工进度情况	1. 今日桥架支架打孔完成75个, 累计完成254个。 2. 今日引孔完成210个。 3. 组件安装人员开始进场。				
检查发现的问题	4. 箱变基础圈梁开始浇筑				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		