

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年6月3日 星期日	气候	晴转多云	气温	29/19
监理单位动态:	现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人员共37人.				
施工机械动态:	引孔机二台, 装载机二台.				
施工进度情况	1. 今日桥架支架孔完成30个. 2. 刷桥架支架防锈漆120个, 累计完成400个. 3. 今日引孔216个,				
检查发现的问题	4. 今日地锚链浇筑完成432个. 5. 支架散料完成10%.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		