

监 理 日 志

工程名称: 炎陵县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年6月5日 星期三	气候	晴	气温	34/20°
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共35人.					
施工机械动态: 引孔机二台, 装载机二台.					
施工进度情况	1. 今日切逆变器汇流箱安装梁完成97个, 累计完成206个. 2. 今日木桁架支架打孔完成61个, 累计完成296个. 3. 支架安装共50组, 总安装累计完成89组. 4. 今日引孔完成80个.				
检查发现的问题	1. 今日抽查发现, 部分支架防水帽安装不合格, 已下发监理				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知单, 令其进行整改.				
协调内容或其他	因部队原因, 6区与8区引孔暂停施工.				
记录人	苏军豪		总监签阅		