

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年6月6日 星期三	气候	晴	气温	34°/20°
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共35人.					
施工机械动态: 冲孔机二台, 装载机二台					
施工进度情况	1. 今日安装7区汇流箱4台, 逆变器16台. 2. 打桥架支架孔完成55个, 累计完成了51个. 3. 安装7区支架三角架78组, 累计完成167组.				
检查发现的问题	4. 6区、8区箱变基础检修平台钢筋绑扎完成. 今军队再次强调6、8区因地下有军事设施停止施工. 今检查发现场内电缆有交叉敷设的现象.				
处理措施、意见、结果	已下发监理联系单令其整改.				
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		