

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年6月8日 星期五	气候	多云转阴	气温	34/22°
监理人员动态: 现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共12人.					
施工机械动态: 挖机=台 装载机=台 引孔机=台					
施工进度情况	1. 今日封堵箱变基础出穿线口完成了个. 2. 贴一、二次设备标识牌完成了个. 3. 挖7区区间接地扁铁沟14个. 累计完成14个.				
检查发现的问题	4. 7区桩基础处引孔清缺115个, 浇筑56个.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	因军事设施, 6、8区暂无施工.				
记录人	苏军豪	总监签阅			