

# 监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程.

|                           |                                                             |      |                 |    |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|---------|
| 日期                        | 2018年6月10日 星期日                                              | 气候   | 阵雨转晴            | 气温 | 30%/17° |
| 监理人员动态: 王见场巡视.            |                                                             |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |         |
| 施工方人员动态: 施工人员共30人.        |                                                             |      |                 |    |         |
| 施工机械动态: 挖机二台, 装载机一台, 引孔机. |                                                             |      |                 |    |         |
| 施工进度情况                    | 1. 今日安装逆变器17台, 汇流箱.<br>2. 散7区接地扁铁完成220个.<br>3. 散7区排架完成300米. |      |                 |    |         |
| 检查发现的问题                   | 4. 挖7区接地扁铁沟完成80个.<br>5. 安装木檩条64组.<br>6. 7区箱变检修道路完成.         |      |                 |    |         |
| 处理措施、意见、结果                |                                                             |      |                 |    |         |
| 协调内容或其他                   |                                                             |      |                 |    |         |
| 记录人                       | 苏军豪                                                         | 总监签阅 |                 |    |         |