

监 理 日 志

工程名称: 鄂州咸丰县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 6 月 12 日 星期二	气候	晴	气温	37°/24°
监理人员动态: 现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共 30 人.					
施工机械动态: 挖机一台、冲孔机二台、装载机一台					
施工进度情况	1. 放 7 区 4 平方线 55 组. 破碎 7 区外圆接地扁铁沟完成 150 米. 2. 焊 7 区接地扁铁 11 个. 3. 安装避雷线 83 组. 累计完成 193 组.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		