

监 理 日 志

工程名称: 郑州成县红莲镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年6月14日 星期四	气候	多云转晴	气温	33/19°
监理人员动态: <u>现场巡视</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>施工人员共30人</u>					
施工机械动态: <u>引孔机三台、装载机</u>					
施工进度情况	1. 组焊接区间接地扁铁34个, 累计完成59个. 2. 刷区间接地扁铁防锈漆完成48个, 累计完成48个. 3. 挖区间接地扁铁沟完成450米.				
检查发现的问题	4. 七区支架檩条安装共计224组全部完成,				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		