

监 理 日 志

工程名称: 炎陵县红花镇 801WV 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年6月16日 星期六	气候	多云	气温	31%22°
监理单位动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人员共30人				
施工机械动态:	引孔机二台 装载机二台 挖机二台				
施工进度情况	1. 焊7区区间接地扁铁完成22个, 累计完成117个 2. 破碎6区区间接地扁铁沟完成56个, 累计完成131个				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军高		总监签阅		