

监 理 日 志

工程名称: 鄂城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年6月7日 星期日	气候	阴	气温	30°/21°
监理单位动态: 现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 30人.					
施工机械动态: 引孔机 2台, 装载机 2台, 挖机 2台					
施工进度情况	1. 今日质安站进行了第二次质安检查. 2. 封堵箱变穿线口完成 3 个. 3. 刷 7 区区间接地扁铁防锈漆完成 70 个, 累计完成 118 个. 4. 碎石垫 6 区区间接地扁铁沟完成 11 个.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		