

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 19 日

天气: 中雨转阴.

星期: 二

气温: 28°-20°

工程名称: 鄂城县红花镇 80MW山地光伏电站项目一期工程.

监 理 工 作 情 况	今日因下雨,上午无施工,下午组件到场二车,共计1456块,0.424Mw.	
施 工 情 况	施工单位 宁夏凯红通信有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 整改消缺. 2. 破挖高压电缆沟完成50米. 3. 7区组件累计安装6组.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		丁立, 苏军豪
记录人: 苏军豪		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):