

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 5 月 20 日

星期: 三

天气: 多云  
气温: 32°-20°

工程名称: 邳城县红花镇60MW山地光伏发电项目一期工程

|                                                   |                                       |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                        | 1. 现场巡视, 检查场内的施工情况.<br>2. 对进场的组件进行检查. |                                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况                                  | 施工单位<br><br>宁夏<br>凯宏通<br>信有<br>限公司.   | 施 工 内 容 及 进 度<br>1. 浇筑7区排架支架完成60个, 累计完成268个.<br>2. 散7区外围接地扁铁450米.<br>3. 破挖高压电缆沟完成50米, 累计完成100米.<br>4. 回填7区区间接地扁铁沟完成20个.<br>5. 7区组件安装完成12组, 累计18组. |
| 其<br>它<br>事<br>项                                  |                                       |                                                                                                                                                   |
| 今日现场监理人员: 丁立 苏军豪<br>记录人: 苏军豪 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): |                                       |                                                                                                                                                   |