

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 22 日

天气: 阴转晴

星期: 五

气温: 32°-18°

工程名称: 宁夏回族自治区红塔镇 60MW 山地光伏发电项目一期工程

监 理 工 作 情 况	现场巡视, 检查组件、支架、桥架安装质量, 检查电缆敷设情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	宁夏 凯宏 通信 有限 公司	1. 今日放高压电缆 1650 米, 已全部完成。 2. 展放光缆, 800 米, 两根。 3. 做高压电缆头完成 2 个。 4. 组件今日安装 130 组。 5. 今日在基浇筑完成 500 个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		丁三, 苏军豪
记录人: 苏军豪		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):