

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 26 日

星期: 二

天气: 小雨转大雨

气温: 31~24

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

监
理
工
作
情
况

上午现场巡视, 检查低压桥架与组件安装质量.

下午因天气下雨, 整理资料.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- 宁夏
凯宏
通信
有限
公司.
1. 今日安装低压桥架完成 30 米, 7 区全部完成.
 2. 打低压桥架支架孔共 650 个, 浇筑 110 个, 剩余 282 个.
 3. 放 4 平方线 40 组, 共 659 组, 剩余 459 组.
 4. 今日安装组件完成 50 组, 剩余 99 组.

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立 苏军豪

记录人: 苏军豪

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):