

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 28 日

星期: 四

天气: 雨

气温: 33°-22°

工程名称: 鄂城县红花镇80mw山地光伏发电项目一期工程

监
理
工
作
情
况

现场巡视: 检查电缆敷设情况.
检查 MC4 插头制作质量.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

宁夏
凯宏
通信
有限
公司.

1. 今日放四平方组 70 组, 剩余 334 组.
2. 放 3x240 电缆 8 根, 3x35 线 16 个汇流箱.
3. 安装桥架 100 米, 剩余 600 米.
4. 接箱变 3x240 线 14 根, 全部完成.
5. 做 MC4 插头 50 套, 剩余 545 套.

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁卫军军

记录人: 丁卫军军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):