

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 1 日

天气: 降雨

星期: 日

气温: 30-21

工程名称: 郅城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 检查. 放线情况. 检查. MC4 插头制作质量.	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	宁夏 凯宏 通信 有限 公司.	1. 汇 3x35 和 3x240 线 4 个. 共 20 个. 剩余 8 个. 2. 放 4 平方线 50 组. 共 659 组. 剩余 21 组. 3. 做区间 MC4 插头 100 套. 共 659 套. 剩余 384 组. 4. 汇逆变器 3x35 线 10 个. 汇逆变器 4 平方线 17 个. 接逆变器 3x35 线 10 个. 5. 引孔 40 个. 已全部完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		丁立 苏军豪
记录人: 苏军豪		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):