

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 5 日

天气: 雷阵雨

星期: 四

气温: 20~23°

工程名称: 郑州市红花镇80MW山地光伏发电项目-一期工程

监
理
工
作
情
况

现场巡视: 检查逆变器安装,
检查MC4插头制做安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

宁夏
凯宏
通信
有限
公司

- ① 汇流逆变器四平方线完成6个逆变器, 做逆变器四平方线头完成6个共80台, 已完成73台, 剩余7台
- ② 做四平方线区间接头完成300套, 6.7.8区全部完成
- ③ 桥架盖完成3个区

其
它
事
项

外线路两侧树木协调中

本日现场监理人员

丁立

记录人: 丁立

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

