

监 理 日 志

工程名称: 郧城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期主体工程

日期	2018 年 1 月 12 日 星期五	气候	晴	气温	2°/-12°
监理人员动态: 现场巡视 丁立 苏军豪 施工方人员动态: 共 80 人 施工机械动态: 挖机 2 台, 钻机 3 台, 装载机 2 台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 今日支架安装 55 组, 已完成该工序的。 2. 今日开挖扁铁沟 300 米, 已完成 900 米。 3. 今日开挖桥架基石出坑 200 个。 4. 破石切体施工: SVG 基础出坑已完成, 一次设备和二次设备基石出坑完成 50%。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			