

监 理 日 志

工程名称: 郧城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年1月2日 星期二	气候	阴	气温	9%。
监理人员动态: 现场巡视 丁玄 苏军豪		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 共 40 人.					
施工机械动态: 挖机 2 台, 钻机 3 台, 装载机 2 台.					
施工进度情况	1. 今日清理孔内掉落物, 消灭整改. 2. 今日放桩基础定位线 60 组, 已完成该工序的 46.11%. 3. 今日桩基础浇筑 45 个, 已完成该工序的 42.80%. 4. 今日围栏基础出引孔 6 个, 已完成该工序的 10%.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建