

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 8 日
星期: 四
工程名称: _____

天气: 晴
气温: 27~25

监 理 工 作 情 况	现场巡视 检查外网接地扁铁 mc4插头 下午下雨无法施工	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	宁夏数安	1. 消缺焊7区外网接地扁铁完成100米 2. 消缺插区间mc4插头1.5个区 3. 消缺贴6-8区设备标识牌完成三个区
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):