

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2017年12月25日 星期一	气候	晴	气温	8°/-5°
监理人员动态: 现场巡视 丁立			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人数共30人					
施工机械动态: 挖机一台, 潜孔钻机装载机2台					
施工进度情况	1. 今日引孔500个, 已完成该工序的73.98% 2. 今日放桩位基础坐标点60组, 已完成该工序的78.31% 3. 放桩在基础出定位线60组, 总量为1568组, 已完成该工序的18.17% 4. 今日桩基础浇筑730个, 已完成该工序的9.88%				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			

