

监 理 日 志

工程名称: 兴仁县红花岗镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2017年12月26日 星期二	气候	多云	气温	11°/3°
监理单位动态:	现场巡视 丁立 苏军豪		材料进场、取样见证、合格情况: 今日进场3200根地锚桩,经检验符合图纸要求.		
施工方人员动态:	施工人员共40人.				
施工机械动态:	挖机一台,潜孔钻3台,装载机2台				
施工进度情况	1. 今日引孔45个,已完成该工序的77.56%。 2. 今日放桩位基础坐标点65组,已完成该工序的86.25%。 3. 今日放桩基础定位线78组,已完成该工序的23.15%。 4. 今日桩基础浇筑77个,已完成该工序的16.02%。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		

