

监 理 日 志

工程名称: 安阳县红花镇 80MW 山地光伏发电工程项目一期工程

日期	2017 年 12 月 21 日 星期三	气候	晴	气温	12%。
监理人员动态: 现场巡视 丁文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数共 30 人					
施工机械动态: 挖机一台, 潜孔钻 3 台, 装载机 2 台。					
施工进度情况	1. 今日引孔 30 个, 已完成该工序的 80% 2. 今日放样在位基础出坐标点 45 组, 已完成该工序的 85.33% 3. 今日放样在位基础定位线 35 组, 已完成该工序的 25.38% 4. 今日在位基础浇筑 44 个, 已完成该工序的 19.53%				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			

