

监 理 日 志

工程名称: 鄂伦春旗红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 1 月 5 日 星期五	气候	阴	气温	2°-7°
监理人员动态:	整理监理资料		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 今日支架材料到场 2 车		
施工方人员动态:	清理积雪				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	1. 因场内积雪, 尚无法进场, 未在基础浇筑筑没有施工. 2. 清理一次, 二次设备基础坑内的积雪, 制作设备基础模板.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		

