

监 理 日 志

工程名称: 兴仁县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 1 月 11 日 星期四	气候	多云	气温	1°-10°
监理人员动态: 现场巡视 王 苏军豪			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 共 80 人					
施工机械动态: 挖机 2 台, 钻机 3 台, 装载机 2 台					
施工进度情况	1. 今日在基石出浇筑 40 个, 已完成该工序的 54.3% 2. 今日支架安装 50 组, 已完成该工序的 12.75% 3. 今日组件安装 3 组, 已完成该工序的 2.1% 4. 今日开挖扁铁沟 200 米 5. 开挖泥水骨架基础坑 100 个				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		